

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ БАРИЛГЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,
САНХҮҮЖИЛТИЙН 3 САРЫН МЭДЭЭ

2019 оны 5 сарын 3-ны өдөр

Д/д	Барилга байгууламж, их засварын ажлын нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2019 онд санхүүжих /сая.төг/	Санхүүжилт /сая.төг/	Ажлын гүйцэтгэл /үе шатны ажил тус бүрээр бодит гүйцэтгэл, хувийг бичнэ.	1. Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Бусад
		эхлэх	дуусах						
II. МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД									
1	Алслагдсан сумдын шилэн кабелийн сүлжээ /Баянхонгор, Баянговь, Баянлиг сум, Говь-алтай, Дундговь, Дэлгэрхангай, Өлзийт, Тонхил сум, Увс, Тэс сум/	2019	2019	4,231.2		0			Харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн газар 2019 оны 3-р сарын 7-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
IV. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА									
2	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Дундговь, Гурвансайхан сум/	2019	2020	650.0			1. 2019.02.27	“Эл Эс Би” ХХК	ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 2019 оны 2 дугаар сарын 27-нд тендер зарлаж, 3 дугаар сарын 29-нд тендерийг нээсэн. Гүйцэтгэгч компаниар “Эл эс би” ХХК шалгарч гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна.

V. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД									
3	Сумын төвийн цэцэрлэгт хүрээлэн /Дундговь, Эрдэнэдалайсум/	2018	2019	200.0		66	1. 2018.06.26 2. 2018.08.24	“Батлюкс” ХХК “Боржин” суварга ХХК	ТӨБЗГ-ын 2018 оны 3 сарын 27-ний өдрийн А-1/854 тоотоор эрх шилжиж ирсэн. 2018 оны 6 сарын 11-ны өдөр тендер нээсэн. 2018 оны 08 сарын 24-нд “БАТЛЮКС” ХХК-тай 258.7 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 66 хувьтай. “Боржин суварга” ХХК-тай 124.9 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан.
VIII. ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД									
4	Цагдаагийн хэлтсийн барилга /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2019	2,100.0			1. 2019.02.20	“Ванхүү” ХХК	ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 2019 оны 2 дугаар сарын 20-нд тендер зарлаж, 3 дугаар сарын 22-нд нээж, гүйцэтгэгчээр нь Ванхүү ХХК шалгарсан. Үнэлгээний хорооны материал, зураг төсөв, техникийн үзүүлэлтүүдийг Цагдаагийн ерөнхий газарт хүргүүлсэн.
IX. ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД									
5	Ахмадын өргөөний барилга /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2020	500.0					Эрх шилжиж ирээгүй, 2014 онд хийгдсэн зураг төсвийг шинэчилж, зураг төсвийг Хөдөлмөр, нийгмийг

									хамгаалах яаманд хүргүүлээд байна.
XII. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД									
6	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Дундговь, Дэлгэрхангай сум/	2018	2019	1,877.0		60%	1. 2018.05.09	"Урагшлах" ХХК	ТӨБЗГ-аас тендерийг зарласан. "Урагшлах" ХХК-тай 2018 оны 5 дугаар сарын 9-ны өдөр 2,228.8 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан, үүнээс 2018 онд 500.0 сая төгрөг. Ажлын гүйцэтгэл 60 хувьтай байна.
7	Сургуулийн барилга, 320 суудалтай /Дундговь, Дэрэн сум/	2018	2019	1,306.3		50%	1. 2018.06.14	"Бум констракшн" ХХК	БСШУСЯам дээр тендер зарлагдаж, "Бум констракшн" ХХК-тай 6.18-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Суурь, хамар хана, хучилт, шатны ажлууд дууссан, 2-р давхрын хучилтын ажил мөн гадна цахилгааны ажил хийгдсэн.
8	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Баянжаргалан сум/	2018	2019	511.1		80%	1. 2018.03.28 2. 2018.06.07	"Ай И Би" ХХК	Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт тендер зарлагдаж, Ай И Би ХХК-тай гэрээ 950.6 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан, үүнээс 2018 онд 511.1 сая төгрөг. Суурь, хамар хана, хучилт, шат, дээвэрийн ажлууд дууссан. Халаалтын тогооны барилга болон тогооны тоног төхөөрөмж

									угсарч дотор халаалтын ажил хийгдсэн. Мөн гадна, дотор цахилгаан, дотор бохир, хийгдсэн. Хаалга, цонх угсарсан, дотор заслын ажил хийгдэж байна.
9	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2018	2019	500.0		80%	1. 2018.05.21 2. 2018.07.04	"Монгол Дээвэр" ХХК	БСШУСЯам дээр 5.21-нд тендер зарласан. 6.21-нд тендерийг нээсэн. Барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр "Монгол дээвэр" ХХК 895.8 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан, үүнээс 2018 онд 500.0 сая төгрөг. Суурь, хамар хана, хучилт, шат, дээвэрийн ажлууд дууссан. Гадна дулаан, цахилгаан, дотор бохир, цахилгаан, холбооны ажлууд хийгдсэн. Гадна бохирын ажил хийгдэж байна.
10	Дотуур байрын барилга, 80 ор /Дундговь, Луус сум/	2019	2020	500.0					ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. Үнэлгээний хороо 4 сарын 10 байгуулагдсан. 5 сарын 17-нд нээнэ.
11	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дундговь, Сайнцагаан сум, 1-р цэцэрлэг/	2019	2019	1,558.0					Зураг, төсвийг Барилгын хөгжлийн төвд магадлалаар хянуулсан. Үнэлгээний хороо 4 сарын 23нд байгуулагдсан.

12	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Дундговь, Өндөршил сум/	2019	2020	500.0					ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. Магадлалаар орсон зураг, төсөвийн хүчин чадал нь 100 ортой батлагдсан нь хүчин чадал нь 200 ортой байгаагаас тендер зарлуулах боломжгүй байна. Энэ талаар сангийн яаманд албан бичиг хүргүүлсэн. Дараа оны төсвийн тухай хуулиар залруулсны дараа хэрэгжүүлэхийг зөвлөсөн хариу ирсэн.
13	Сургуулийн спорт тоглоомын талбайн тохижилт /Дундговь, Сайнцагаан сум,Говийн ирээдүй цогцолбор сургууль/	2019	2019	200.0					ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 4 сарын 22нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
14	Төв халхын дуулалт жүжгийн театр /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2011	2020	2,000.0					Эрх шилжээгүй.
15	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Дундговь, Өлзийт сум/	2018	2019	964.7		5%		"БҮҮХ" ХХК	ТӨБЗГ-т тендерийг 2018 оны 08 сарын 22-ны өдөр нээсэн. БҮҮХ ХХК шалгарсан. Гүйцэтгэл 5 хувьтай. 2018 онд улаан шугам тавьсан. 2019.04.01-нд барилгын ажил эхлэнэ.
16	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Дундговь, Цагаандэлгэр сум/	2019	2020	575.0					ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 2014 онд хийгдсэн магадлалаар

									орсон зураг, төсвийг дахин шинэчилж байна.
17	Наадмын талбайн барилгын дуусгал /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2020	1,000.0					ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 4 сарын 23нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
18	Спорт заалын барилга /Дундговь, Говь-Угтаал сум/	2019	2020	500,0					ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. Үнэлгээний хороо 3-р сарын 7-нд байгуулагдсан. 5 сарын 3н нээнэ.
ХИИ. ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД									
19	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2,8 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2020	1,200.0					2019 оны 46-р тогтоолоор орон нутагт эрх шилжиж ирсэн. Үнэлгээний хороо 3-р сарын 7-нд байгуулагдсан. 5 сарын "нд нээнэ.
20	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын тохижилт, ногоон байгууламж /Дундговь, Сайнцагаан сум	2019	2019	300.0					ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. Зураг, төсөв хийгдэж байна.
21	Сумын төвийн хатуу хучилттай автозам, 2км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2020	800.0					ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 2011 онд хийгдсэн зураг төсвийг шинэчилж магадлалаар хянуулсан. 5 сарын 2нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.

XVII. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД

22	Сум дундын эмнэлэгийн баилга /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2018	2019	750.0		65%	1. 2018.03.28 2. 2018.07.05	“Төсөв төсөл” ХХК	ТӨБЗГ тендер зарласан. Төсөв төсөл ХХК-тай гэрээ 1,255.6 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан, үүнээс 2018 онд 722.0 сая төгрөг. Үндсэн барилгын каркасын угсралт дууссан, гадна хана, хамар ханын ажил 80 хувьтай байна. Гал тогоо, гараж, моргийн барилгын хучилт хийгдсэн.
23	Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2020	2,500.0					Барилгын хөгжлийн төвөөр зураг, төсөвт магадлал хийгдэж байгаа.
24	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга, 10 ор /Дундговь, Хулд сум/	2019	2020	650.0					ТӨБЗГазарт зураг төсвийг хүргүүлсэн.
25	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Дундговь, Өлзийт сум/	2019	2019	350.0					ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 3 сарын 7-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан, тендер зарлагдаагүй. 5 сарын 20-нд нээнэ.

Хянасан:

/ХОХБТХэлтсийн дарга Н.Эрдэнэ-Очир/

Боловсруулсан:

/ХОХБТХэлтсийн мэргэжилтэн Б.Ууганцэрэн/