

СУМЫН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ



ЗОРИЛГО: Бүтээн байгуулалтын ажлыг сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тулгуурлаж, хүн ардын ая тухтай ажиллах, амьдрах нөхцөлийг сайжруулахад чиглүүлнэ.

2019.06.05

№	Арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Зорилтот түвшин, үр дүн	Хөрөнгийн эх үүсвэр	Хэрэгжилт	Хувь
1	2	3	4	5	6	7
1. Улсын болон орон нутгийн хөрөнгөөр хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажил						
1.1	Соёлын төвийн барилгын ажлыг эхлүүлэх	Ажлын гүйцэтгэлийн хувиар	Барилгын 30%-ийг хийж гүйцэтгэсэн байна.	500,0 сая төгрөг	1 тэрбум 240 сая төгрөгний 240 хүний суудалтай барилгын зургийг “Өлзий-Иш” зургийн компаниар хийлгэсэн. Одоогоор магадлалын дүгнэлт гаргуулахаар Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлсэн байна.	40
1.2	Нийтийн халуун ус, ахуй үйлчилгээний барилгын ажлыг дуусгах	Ажлын гүйцэтгэлийн хувиар	Барилгыг	57 сая төгрөг	Нийтийн халуун ус, ахуй үйлчилгээний барилга барих ажлыг Одда тайж ХХК барьж дуусгахаар ажиллаж байна. 	70
1.3	ЗДТГ-ын дээвэр засвар засварын ажлыг гүйцэтгэх	Ажлын гүйцэтгэлийн хувиар	Засварын ажлыг 100 хувь гүйцэтгэж, ашиглалтад оруулна.	50,0 сая төгрөг	Аймгийн ОНХС-ийн 50 сая төгрөгийн хөрөнгөөр ЗДТГ-ын дээвэр засварлах ажлыг Баянгийн говь ХХК гүйцэтгэж байна. 	40

2.Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан, гадаадын хөрөнгөөр хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажил						
2.1	Сургуулийн спорт талбайн засвар, тохижилт хийх	Засвар тохижилт хийгдсэн байх	Ажлыг 100% гүйцэтгэж хүлээн авсан байна.	8 сая төгрөг	Сумын ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар сургуулийн спорт талбайн 8 сая төгрөгөөр тохижуулахаар болж зураг төсвийг гаргаж хэрэглэгдэхүүний үнийг судалж байна. Сургуулийн спорт талбайн засвар, тохижилтыг 6-7 сард хийж гүйцэтгэнэ. Хэрэглэгдэхүүн: 1 Сагсны талбайг цементлэх 2 Турник 3. Гүйлтийн зам 4. Модон морь 5.Суг савлуур 6.Уртын харайлт талбай 7.Дамжуурга	40
2.2	ЗДТГ-ын урд нийтийн эзэмшлийн талбай байгуулах	Талбай байгуулсан байх		10 сая төгрөг	Сумын ОНХС-ийн 10 сая төгрөгийн хөрөнгөөр ЗДТГ-ын урд нийтийн эзэмшлийн талбай байгуулахаар батлагдсан.	40
2.3	ТАХ-ын орон сууцыг нийтийн халаалтанд холбох	Нийтийн халаалтанд холбосон байх		10 сая төгрөг	Хугацаа болоогүй	0
2.4	Багуудад худаг засварлах	8-аас доошгүй худаг засварласан байх		9,5 сая төгрөг	1-р багийн малчин Ц.Эрдэнэ-Очир Хөх эргийн хуучин худаг, 4-р багийн малчин Т.Арсланбаатар “Арын гашуун”, Н.Дэлгэрбилгээ “Цагаан айргийн эх”, Т.Даваажав “Сайн сүүж”-ийн худгуудыг өөрийн хөрөнгөөр урьдчилан сэргээн засварлаж байна.	40
2.5	Ахмадын байрыг нийтийн халаалтанд холбох	Нийтийн халаалтанд холбосон байх		10 сая төгрөг	Сумын ОНХС-ийн 10 сая төгрөгийн хөрөнгөөр ахмадын байрыг нийтийн халаалтанд холбуулахаар батлагдсан.	40
2.6	Соёлын төвд орон нутаг судлах танхимтай болох	Танхимтай болсон байр		8,1 сая төгрөг	Сумын ОНХС-ийн 8,1 сая төгрөгийн хөрөнгөөр ЗДТГ-ын соёлын төвд орон нутаг судлах танхим байгуулахаар батлагдсан.	40
2.7	Сумын төвд гэрэлтүүлэгтэй болох	Гэрэлтүүлэг хийсэн байх		10 сая төгрөг	Сумын ОНХС-ийн 10 сая төгрөгийн хөрөнгөөр сумын төвд гэрэлтүүлэг хийх төсөв батлагдсан.	40
3. Сумын төвд хувийн хэвшлийн хөрөнгөөр хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажил						

3.1	Хаан банкны барилгын их засвар хийх	Засвар хийгдсэн байх	Сумын өнгө үзэмж дээшилж иргэдийн ая тухтай үйлчлүүлэх нөхцөл бүрдэнэ.	20 сая төгрөг	Хаан банкны барилгын их засварын ажлыг Бум ХХК гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн байна. Барилгын гадна дотно засвар, тохижилтыг 82 сая төгрөг рөөр хийж гүйцэтгэн иргэд ая тухтай үйлчлүүлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн сүүлийн үеийн стандартад нийцүүлсэн засварласан.	100
3.2	Сирина ХХК-ны барилгын гадна дотор засвар хийх	Засвар хийгдсэн байх		25 сая төгрөг	Хугацаа болоогүй	0
3.3	Сайн гашуун ХХК-ын байрны өргөтгөл хийх	Өргөтгөл хийсэн байх		10 сая төгрөг	Хугацаа болоогүй	0
3.4	Уяачдын холбооны барилгын засвар хийх	Засвар хийгдсэн байх		14 сая төгрөг	Сумын уяачдын холбоо хуучин холбооны барилгыг худалдан авч өөрийн хөрөнгөөр засварлаж тохижуулахаар шаардлагатай барилгын материалыг татан авч засварлах ажлыг эхлүүлээд байна.	40
3.5	Төрийн банкны барилгын дотоод засвар хийх	Засвар хийгдсэн байх		3 сая төгрөг	Хугацаа болоогүй	0
4. Сумын бүтээн байгуулалтын жилийн хүрээнд “ШИНЭЛЭГ-САНААЧИЛГА” гарган хийгдэх ажил						
4.1	ЭМТ-ийн модон хашааг засварлаж өнгө үзэмжийг сайжруулах	Хашааг засварлаж өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлсэн байдал	Эмнэлгийн гадна болон дотоод орчны тохижилт өнгө үзэмж сайжирч үйлчлүүлэгчдийн	1,5 сая төгрөг	Хугацаа болоогүй	0
4.2	Хуучин галлагааны өрөөг засварлаж ажлын өрөө болгон ашиглах	Ажлын өрөө гаргасан байх		500,000 төгрөг	ЭМТ-ийн хуучин галлагааны өрөөг нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтны өрөө болгохоор засварлаж байна.	70

			сэтгэл ханамж дээшилнэ.			
4.3	ЭМТ-ийн хойд талд байрлах актлагдсан барилгуудыг хөрснөөс цэвэрлэж ногооны талбай, цэцэрлэг байгуулах	Ногооны талбай, цэцэрлэг байгуулсан байх		300,000 төгрөг	Хугацаа болоогүй	0
4.4	ХӨЦМ-ийн өрөө болон яаралтай эмчилгээний өрөөг байгуулах			300,000 төгрөг	Эрчимт эмчилгээний өрөө байгуулж нэг буланд нь шингэн сэлбэх буланг тохижуулсан. 	100
4.5	ЭМТ дотроо боловсон 00-той болох ажлыг эхлүүлэх	Ажлыг эхлүүлсэн байдал		-	ЭМТ дотроо боловсон 00-той болох ажлыг эхлүүлэхээр 7.000.000 төгрөгийн зураг төсөв хийлгээд байна.	40
4.6	ЭМТ-ийн хаягжилтийг шинэчлэх	Хаягжилт хийсэн байх		100,000 төгрөг	Хугацаа болоогүй	0
4.7	ЕБС-ийн 3-аас тоошгүй кабинет тохижуулах	3-аас доошгүй кабинет байгуулсан байх		4,5 сая төгрөг	ЕБС-ийн анхны төгсөлтийн хамт олон бага ангийн Байгалийн ухааны кабинетыг 5 сая төгрөгөөр тохижуулахаар болж хэрэглэгдэхүүн болон ангийн засварын төсвийг гарган хэрэгжүүлэхэд бэлэн болоод байна. Кабинетын тохижилтыг 3 улиралд хийж гүйцэтгэнэ.	40

4.8	ЕБС-ийн дотоод тохижилтыг сайжруулах	Засвар тохижилтын ажлууд хийгдсэн байна	Сурч боловсрох ая тухтай орчин нөхцөл бүрдэнэ.	1,5 сая төгрөг	<p>Сургуулийн дотоод тохижилтыг сайжруулахаар багш ажилчид 3 баг болон уралдаан зарлан ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар улиас, хайлас бургас, үхрийн нүд зэрэг 60 гаруй модыг тарьж сургуулийн урд талыг хашаажуулж зүлэгжүүлэхээр талбайг засч бэлэн болгоод байна. Мөн сургууль байр хоёрыг холбосон явган хүний замыг тавьж байна. Мөн 11-р төгсөлтийн хамт олон 1,2 сая төгрөгөөр сургуулийг бүтэн камержуулж хүлээлгэн өгсөн.</p> 	70
4.9	Дотуур байрны хүүхдийн хүнсний хэрэгцээний ногоо тариалах талбай байгуулах	Хүнсний ногооны талбай байгуулсан байна.	Эрүүл цэвэр хүнсний ногоогоор байрны хүүхдийн хүнсний хэрэгцээ хангагдана.	300,000	<p>Дотуур байрны хүүхдийн хүнсний хэрэгцээний ногоо тариалах талбайг багш ажилчид хагалан бууцаар бордон ногоо тариалахад бэлэн болсон.</p> 	40

4.10	Автомашины граш барих	Автомашины зориулалтын граш баригдсан байх	Автомашин байрлуулах боломж бүрдэнэ.	500,000	Сургуулийн хашаан дотор байгаа шпалан байшинг буулган сургуулийн эд аж ахуйн комиссыг хуралдуулан үнэ тогтоож худалдан борлуулж борлуулсан орлогоор блок худалдан авч автомашины граш барихаар төлөвлөөд байна.	40
4.11	Хүүхдийн цэцэрлэгийн байрыг засварлах	Барилгыг засварлах	Хүүхдийн ая тухтай сурч хөгжих боломж бүрдэнэ.	80 сая төгрөг	Цэцэрлэгийн барилгын асуудлыг шийдвэрлэх талаар аймгийн Засаг дарга О.Батэрдэнэ, БСУГ-ын дарга Ц.Бумангэрэл, ГХБХБГ-ын барилгын хэлтсийн дарга Д.Нэргүй, сумын Засаг дарга Б.Буджав нартай хамтран барилгын талаар одоогийн байгаа нөхцөл цаашид авах арга хэмжээний талаар удаа дараа уулзаж шинээр цэцэрлэг барилга барих асуудлыг 2020 оны төсөвт суулгах нь зүйтэй гэсэн шийдвэрт хүрээд байна. Одоогийн цэцэрлэгийн барилга засвар хийгээд орох боломжгүй, хана нь стандартын бус материалаар баригдсан талаар ГХБХБГ-ын барилгын хэлтсээс мэдэгдсэн. 2019 оны 05-р сарын 31-нд аймгийн ХОХБТХ-т 100 хүүхдийн шинэ цэцэрлэгийн барилгын ажлыг 2020 төсөвт суулгаж өгөх тухай хүсэлт, БСУГ-аас төсвийн мэдээлэл, судалгааг хийж хүргүүлээд байна.	40
100%-ийн гүйцэтгэлтэй- 2						
70%-ийн гүйцэтгэлтэй- 3						
40%-ийн гүйцэтгэлтэй- 14						
Хугацаа болоогүй- 7						
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХУВЬ						51%

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР