

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ БАРИЛГЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,
САНХҮҮЖИЛТИЙН 8 САРЫН МЭДЭЭ

2019 оны 8 сарын 30-ны өдөр

Д/д	Барилга байгууламж, их засварын ажлын нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2019 онд санхүүжих /сая.төг/	Санхүүжилт /сая.төг/	Ажлын гүйцэтгэл /үе шатны ажил тус бүрээр бодит гүйцэтгэл, хувийг бичнэ.	1. Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Бусад
		эхлэх	дуусах						
II. МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД									
1	Алслагдсан сумдын шилэн кабелийн сүлжээ /Баянхонгор, Баянговь, Баянлиг сум, Говь-алтай, Дундговь, Дэлгэрхангай, Өлзийт, Тонхил сум, Увс, Тэс сум/	2019	2019	4,231.2		0	1. 2019.04.11		Харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн газар 2019 оны 3-р сарын 7-нд үнэлгээний хороо байгуулагдаж 2019 оны 4 сарын 11-нд тендер зарлаж 2019 оны 5 сарын 13-нд нэгээд үнэлж байна. Дэлгэрхангай сумын шилэн кабелийн сүлжээний ажлын гүйцэтгэгч Нопсан ХХК-тай 2019 оны 6-р сарын 18-ны өдөр 471,385,268 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын явц 50% Өлзийт сумын шилэн кабелийн сүлжээний ажлын гүйцэтгэгч Монкабель системс ХХК-тай 580,771,796 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 80 хувьтай
IV. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА									
2	Засаг даргын Тамгын газрын	2019	2020	650.0		10%	1. 2019.02.27 2. 2019.05.08	“Эл Эс Би” ХХК	ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх

	барилга /Дундговь, Гурвансайхан сум/								нь шилжиж ирсэн. 2019 оны 2 дугаар сарын 27-нд тендер зарлаж, 3 дугаар сарын 29-нд тендерийг нээсэн. Гүйцэтгэгч компаниар “Эл эс би” ХХК шалгарч 2019 оны 5 сарын 8-ны өдөр 1,139,470,753 төгрөгийн гэрээ байгуулсан ажлын гүйцэтгэл 45 хувьтай байна.
V. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД									
3	Сумын төвийн цэцэрлэгт хүрээлэн /Дундговь, Эрдэнэдалайсум/	2018	2019	200.0		1. 80% 2. 95%	3. 2018.06.26 4. 2018.08.24 2018.08.30	“Батлюкс” ХХК “Боржин суварга” ХХК	ТӨБЗГ-ын 2018 оны 3 сарын 27-ний өдрийн А-1/854 тоотой эрх шилжиж ирсэн. 2018 оны 6 сарын 11-ны өдөр тендер нээсэн. Тохижилтын ажлыг гүйцэтгэх “БАТЛЮКС” ХХК-тай 2018 оны 08 сарын 24-нд 258.7 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай. Чулуун хөшөөний ажлыг гүйцэтгэх “Боржин суварга” ХХК-тай 124.9 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай. Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн тохижилтын ажлыг хүлээн авсан.
VIII. ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД									
4	Цагдаагийн хэлтсийн барилга /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2019	2,100.0		5%	1. 2019.02.20 2.	“Ванхүү” ХХК	ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 2019 оны 2 дугаар сарын 20-нд тендер зарлаж, 3 дугаар

									сарын 22-нд нээж, гүйцэтгэгчээр нь Ванхүү ХХК шалгарсан. Ажлын гүйцэтгэл 65 хувьтай.
IX. ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД									
5	Ахмадын өргөөний барилга /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2020	500.0					Эрх шилжиж ирээгүй, 2014 онд хийгдсэн зураг төсвийг шинэчилж, зураг төсвийг Хөдөлмөр, нийгмийг хамгааллын яаманд хүргүүлж 2019 оны 5-р сарын 31-ны өдөр тендерийг зарласан. 2019 оны 7-р сарын 1-ны өдөр нээж 2019 оны 7-р сарын 23-ны өдөр Бум констракшн ХХК- гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 0 хувьтай. Бэлтгэл ажил хангаж байна.
XII. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД									
6	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Дундговь, Дэлгэрхангай сум/	2018	2019	1,877.0		70%	1. 2018.03.05 2. 2018.05.09	"Урагшлах" ХХК	ТӨБЗГ-аас 2018 оны 3 сарын 5-нд зарлаж 2018 оны 4 сарын 4-нд нээж тендерт шалгарсан "Урагшлах" ХХК-тай 2018 оны 5 дугаар сарын 9-ны өдөр 2,228,800,000 төгрөгийн гэрээ байгуулсан, Ажлын гүйцэтгэл 85 хувьтай байна.
7	Сургуулийн барилга, 320 суудалтай /Дундговь, Дэрэн сум/	2018	2019	1,306.3		75%	1. 2018.04.17 2. 2018.06.14	"Бум констракшн" ХХК	БСШУСЯам-д 2018 оны 4 сарын 17нд тендер зарлагдаж, 2018 оны 5 сарын 17-нд нээж тендерт шалгарсан "Бум констракшн" ХХК-тай 2018 оны 6 сарын 14-ны өдөр

									2,543.50 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 85 хувьтай.
8	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Баянжаргалан сум/	2018	2019	511.1		95%	1. 2018.03.27 2. 2018.06.07	"Ай И Би" ХХК	Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт 2018 оны 3 сарын 27-нд тендерийг зарлаж 2018 оны 4 сарын 26-нд тендерийн нээж тендэрт шалгарсан Ай И Би ХХК-тай 950,651,751 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай байна.
9	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2018	2019	500.0		90%	1. 2018.05.21 2. 2018.07.04	"Монгол Дээвэр" ХХК	БСШУСЯам дээр 2018 оны 5 сарын 21-нд тендер зарлаж 2018 оны 6 сарын 21-нд нээж тендэрт шалгарсан Монгол дээвэр ХХК 2018 оны 7 сарын 4-нд 895,806,664 төгрөгийн гэрээ байгуулсан, Ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай.
10	Дотуур байрын барилга, 80 ор /Дундговь, Луус сум/	2019	2020	500.0			1. 2019.04.16 2.	"Ган цаг" ХХК	ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. Үнэлгээний хороо 2019 оны 4 сарын 10 байгуулагдсан. 2019 оны 4 сарын 16-нд тендер зарлаж 2019 оны 5 сарын 17-нд нээж тендэрт шалгарсан Ган цаг ХХК-д 2019 оны 6 сарын 4-ны өдөр 895,391,328 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 15 хувьтай.

11	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дундговь, Сайнцагаан сум, 1-р цэцэрлэг/	2019	2019	1,558.0			1. 2019.05.17	Зураг, төсвийг Барилгын хөгжлийн төвд магадлалаар хянуулсан. Үнэлгээний хороо 2019 оны 4 сарын 23-нд байгуулагдаж 2019 оны 5 сарын 17-нд тендерийг зарлаж 2019 оны 8 дугаар сарын 8-ны өдөр 1,461,289,368 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 10 хувьтай.
12	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Дундговь, Өндөршил сум/	2019	2020	500.0				ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 2019 оны 4-р сарын 10-ны А/140 тоот захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2019 оны 6 сарын 12-нд зарлаж 2019 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдөр нээж шалгарсан Гурвандэлгэр ХХК-тай 2019 оны 8 сарын 21-ний өдөр 933,785,302 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Бэлтгэл ажил хангаж байна.
13	Сургуулийн спорт тоглоомын талбайн тохижилт /Дундговь, Сайнцагаан сум, Говийн ирээдүй цогцолбор сургууль/	2019	2019	200.0			1. 2019.05.16	ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 4 сарын 22нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2019 оны 5 сарын 16-нд зарлаж 2019 оны 6 сарын 17-нд нээж гомдол гаран дахин үнэлж тендерт шалгарсан компанид 2019 оны 8 сарын 27-нд мэдэгдэл хүргүүлсэн.

14	Төв халхын дуулалт жүжгийн театр /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2011	2020	2,000.0					2012 онд “Суурь” ХХК-тай хийсэн гэрээг Боловсрол соёл, шинжлэх ухааны яам үргэжлүүлэн гүйцэтгэхээр сунгасан. Одоогоор суурийн хөрсөнд шинжилгээ хийсэн. Ажлын гүйцэтгэл 5 хувьтай.
15	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Дундговь, Өлзийт сум/	2018	2019	964.7		10%	1. 2018.07.23 2.	“БҮҮХ” ХХК	ТӨБЗГ-т тендерийг 2018 оны 7 сарын 23-нд зарлаж 2018 оны 08 сарын 22-ны өдөр нээсэн. Тендэрт шалгарсан БҮҮХ ХХК-тай өдөр 1,261,885,032 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Гүйцэтгэл 40 хувьтай.
16	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Дундговь, Цагаандэлгэр сум/	2019	2020	575.0					ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 2014 онд хийгдсэн магадлалаар орсон зураг, төсвийг дахин шинэчилж магадлалаар зураг, төсвийг хянуулж байна.
17	Наадмын талбайн барилгын дуусгал /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2020	1,000.0					ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 2019 оны 4 сарын 23нд үнэлгээний хороо байгуулагдаж 2019 оны 5 сарын 8-нд зарлаж 2019 оны 6 сарын 10-нд нээсэн. Тендэрт шалгарсан Зуут констракшнтай 2019 оны 8 сарын 7-нд 2,450,467,195 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Шүүхэд гомдол гарсан тул ажлыг түр зогсоосон.

18	Спорт заалын барилга /Дундговь, Говь-Угтаал сум/	2019	2020	500,0					ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. Үнэлгээний хороо 3-р сарын 7-нд байгуулагдсан. 2019 оны 4 сарын 2-нд тендер зарлаж 5 сарын 3-нд нээсэн. Тендер амжилтгүй болсон. 2019 оны 6 сарын 13-ны өдөр тендерийг дахин зарласан. 2019 оны 7 сарын 17-ны өдөр нээж 2019 оны 8 дугаар сарын 6-ны өдөр 853,214,938 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Бэлтгэл ажил хангаж байна.
XIII. ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД									
19	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2,8 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2020	1,200.0					2019 оны 46-р тогтоолоор орон нутагт эрх шилжиж ирсэн. Үнэлгээний хороо 3-р сарын 7-нд байгуулагдсан. 2019 оны 4 сарын 2-нд тендер зарлаж 5 сарын 3-нд нээсэн. Тендерт шалгарсан “Дэвжих-Эрдэнэ” ХХК-тай 2019 оны 6 сарын 14-ний өдөр 2,176,017,018 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 20 хувьтай.
20	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын тохижилт, ногоон байгууламж /Дундговь, Сайнцагаан сум	2019	2019	300.0					ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 2019 оны 7 сарын 17-нд зарлаж 2019 оны 8 сарын 19-нд нээж үнэлж байна.
21	Сумын төвийн хатуу хучилттай автозам, 2км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2020	800.0					ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 2011 онд хийгдсэн зураг төсвийг

									шинэчилж магадлалаар хянуулсан. 2019 оны 5 сарын 2-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2019 оны 5 сарын 21-нд зарлаж 2019 оны 6 сарын 21-нд нээж тендер амжилтгүй болсон тул дахин 2019 оны 7 сарын 17-нд зарлаж 2019 оны 8 сарын 19-нд нээж үнэлж байна.
XVII. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД									
22	Сум дундын эмнэлэгийн барилга /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2018	2019	750.0		65%	1. 2018.03.28 2. 2018.07.05	“Төсөв төсөл” ХХК	ТӨБЗГ тендер зарласан. Төсөв төсөл ХХК-тай гэрээ 1,255.6 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан, үүнээс 2018 онд 722.0 сая төгрөг. Ажлын гүйцэтгэл 90 хувьтай.
23	Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2020	2,500.0					Барилгын хөгжлийн төвөөр зураг, төсөвт магадлал хийгдэж байна.
24	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга, 10 ор /Дундговь, Хулд сум/	2019	2020	650.0					ТӨБЗГазарт 2019 оны 2 сарын 4-нд тендер зарлаж, 3 сарын 6-нд тендерийг нээж тендерт шалгарсан Наранлист компанитай 1,084.5 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 27 хувьтай байна.
25	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Дундговь, Өлзийт сум/	2019	2019	350.0					ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 3 сарын 7-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2019 оны 4 сарын 28-наас 2019 оны 5 сарын 20-ны хооронд зохион байгуулж тендерт шалгарсан “Одда тайж” ХХК-тай 2019 оны 6 сарын

										30-ны өдөр 292,015,437 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 75 хувьтай.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Хянасан:
Боловсруулсан:

/ХОХБТХэлтсийн дарга Н.Эрдэнэ-Очир/
/ХОХБТХэлтсийн мэргэжилтэн Б.Ууганцэрэн/