

Аймгийн 2020 оны ОНХС-ын 1-р улирлын явцын мэдээ

№	Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх-Дуусах	Төсөвт өртөг	2020 онд санхүүжигдэх	Зураг, төсөв Хүлээлгэн өгсөн огноо	Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо	Тендер зарласан огноо	Тендер нээсэн огноо	Тендерийн хүчинтэй	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл	Гэрээ байгуулсан огноо	Гэрээ дуусах огноо	Гүйцэтгэгч	Гэрээний дугаар	Гэрээний дүн
1	Дэлгэрцогт сумын Шинэ гудамж	20 19- 20 20	30,000,000	30,000,000			I/8	I/1 7							
2	Дэлгэрцогт сумын Халуун усны барилга	20 19- 20 20	70,000,000	70,000,000			IV/ 08	IV/ 16							
3	Аймгийн төвийн Дулааны станцын 2-р хэлхээний шугам, сүлжээний зураг төсөв	20 19- 20 20	150,000,000	150,000,000			XII/ 25	I/2 7			III/6	VI/2 9	Тэмжин ХХК	ДУГАОНӨГ/2 01912017	149,313,780
4	Аймгийн төвийн 5, 12 -р орон сууцны гадна фасадны ажил	20 20- 20 20	180,766,696	180,766,696	I/6	I/13	I/2 4	III/ 2			III/2 5	VI/3 0	Сүлд оюу хайрхан ХХК	ДУГАОНӨГ/ 202001001	165,966,186

							III/ 23	III/ 31								
18	Аймгийн төвийн нийтийн тээврийн 12 хүний суудалтай 2 эко автобустай болох	20 20- 20 20	100,000,000	100,000,000	I/6	I/13	I/2 4	II/2 8								
							III/ 13	IV/ 14								
19	Ерөнхий боловсролын сургуулиудын хэрэгцээнд автомашин /Дэрэн сумын ЕБС, ГИЦС, Цэгц билэг, Мандал, Хүмүүнлэг/	20 20- 20 20	165,000,000	165,000,000	III/1 1		III/ 17	IV/ 17								
20	Аймгийн төвийн Нэгдсэн эмнэлэгт Автоклаб нийлүүлэх	20 20- 20 20	56,000,000	56,000,000	I/6	I/13	I/2 4	II/2 8	III/ 11	III/2 4	IV/2 2	Сүвэн-Уул ХХК	ДУГАОНӨГ /202001023			42,780,000
21	Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж	20 20- 20 20	330,000,000	330,000,000	III/1 1	III/26	IV/ 03	V/ 04								
22	Хот тохижуулах газрын албан хэрэгцээнд ковш машин нийлүүлэх	20 20- 20 20	136,000,000	136,000,000	I/6 эрх шил жүү лсэ н											
23	Ёслол хүндэтгэлийн өргөөний засварын ажил	20 20- 20 20	45,832,475	45,832,475	I/6	I/13	I/2 2	I/3 1								

							II/1 0	II/1 7						
24	Эрдэнэдалай сумын ЗДТГ-ын барилгын засвар	20 20- 20 20	70,000,000	70,000,000										
25	Дэлгэрцогт сумын Сургуулийн дотуур байрны дотор цахилгаан шинэчлэх ажил	20 20- 20 20	17,781,224	17,781,224	I/6	I/13	I/2 1	I/2 9	II/ 17	II/28	III/2 7	Кон-Арч ХХК	ДУГАОНӨГ/ 202001013/0 1	17,756,400
26	Хулд сумын Соёлын төвийн их засварын ажил	20 20- 20 20	54,969,577	54,969,577	I/13		I/2 8	II/7	II/ 21	III/0 6	VI/1 5	Гурвандэлгэ р ХХК	ДУГАОНӨГ/ 202001014	50,760,955
27	Адаацаг сумын Сургуулийн сантехникийн засвар	20 20- 20 20	60,000,000	60,000,000	I/6	I/13	I/2 7	II/5						
							III/ 27	IV/ 10						
28	Эрдэнэдалай сумын Сургуулийн дотуур байрны засварын ажил	20 20- 20 20	120,000,000	120,000,000	I/21		I/3 1	III/ 3	III/ 20	III/3 1	VII/ 31	Ашид бюлдинг ХХК	ДУГАОНӨГ/20 2001016	116,767,658

