

Дундговь аймгийн Адаацаг сумын 2021 оны орон нутгийн хөрөнгөөр хийгдсэн төсөл арга хэмжээний ажлын тайлан

Д/д	Төсөл арга хэмжээний нэр/төлөвлөгөөнд орсон бүр арга хэмжээг бичнэ	2020 оны 12-18 ны ИТХ аар Батлагдсан төсөв	2021 оны 5 сарын 21 ны ИТХ аас Батлагдсан төсөв	Санхүүж илтийн эх үүсвэр	Байршил	Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр	Гэрээний дүн /төг/	Санхүүжэ эн дүн	Ажил эхэлсэн огноо	Ажил дууссан огноо	Утасны дугаар	Гүйцэт гэлийн хувь	Сангийн сайдын 228-р тушаалаар батлагдсан журмын 9.4,9.5 заалтын дагуу зөвлөмж,дүгнэлт ,акт хөтөлсөн баримт /хавсаргана/		Тайлбар
													огноо	дугаар	
Шилжих хөрөнгө оруулалт ,хөтөлбөр төсөл арга хэмжээ															
1	Бодын хороо барих Сүм баг	7227.3	0.0	ОНХС	Сүм										хөрөнгийг гамшгаас хамгаалах сан байгуулж зарцуулсан
2	Бодын хороо барих Өвөрурт баг	7227.3	6000.0	ОНХС	Өвөр урт										МАН-н татвар хураагдаагүй байсан тул хийгдээгүй
3	Гүний худаг Энгэр худгийн эх	5000,0	5000,0	ОНХС		Ө.Баттөмөр	5000.0	5000.0	2021.10.22	2021.10.30	99926975	100%			Ажил хийгдэж 9 сарын 3нд Д.Мөнхбаярт 1.0 сая төг.11 сарын 12 нд Ө.Баттөмөрт 5.0 сая төгрөг олгосон
4	Гүний худаг Эрүүний эх	1000,0	1000,0	ОНХС	Хашаат	Д.Мөнхбаяр Монос ХХК.	1000.0	1000.0	2021.8.12	2021.09.01	88665453	100%			2021 оны 6 сарын 25 нд Монос ХХК аас 5960.0 төг оношлуур авсан.
5	Гамшгийн эрсдлийг бууруулах сан		8454.6	ОНХС	Сумын төв	Дундговь Эм хангамж	9290.0	9290.0			99599609 70592416	100%			
	Нийт	20454.6	14,454.6				15290.0	15290.0							
Тоног төхөөрөмж															
	Нийт														
Их засвар,тохижилт															
1	Хуучин эмнэлэгийн цахилгаан монтаж шинэчлэх	9724,5	9724,5	ОНХС	Сумын төв	М.Мөнхсайхан	9724,5	9724,5	2021.11.25	2021.12.05	88067300	100%			Цахилгааны инженер мэргэжилтэй Мөнхсайханаар хийлгэсэн.
2	Гудамжны гэрэлтүүлэг нарны гэрлээр солих	32348,7	32348,7	ОНХС	Сумын төв	ХАЙЯ ТЭК ХХК	30653.7	0			88015349				БНХАУ-ын хид гааль хаагдсантай холбогдуулан 2021 оны 12 сарын 17 нд гэрээ дүгнэж сунгалт хийв.
3	Хүүхдийн тоглоомын талбайд тоглоом нэмэх	22000,0	22000,0	ОНХС	Сумын төв	Од Эс Эс ХХК	21465.4	8586.1			98099901	0%			БНХАУ-ын хид гааль хаагдсантай холбогдуулан 2021 оны 11 сарын 1 нд гэрээ дүгнэж сунгалт хийв.
4	Хүүхдийн цэцэрлэгийн урлаг залны засвар	9797,5	9797,5	ОНХС	Сумын төв	Ц.Алтанцоож	9797.5	9797.5			88476264	100%			
5	Ахмадын өргөөг нэгдсэн халаалтанд холбох	10000,0	10000,0	ОНХС	Сумын төв	Д.Лхагва	10000.0	10000.0			95557311	100%			
6	Бодын хороо барих Хашаат баг	7227.3	6000.0	ОНХС	Хашаат										МАН-н татвар хураагдаагүй байсан тул хийгдээгүй
7	Бодын хороо барих Арурт баг	7227.3	6000.0	ОНХС	Ар урт										
8	Гамшгийн эрсдлийг бууруулах сан		2454.6												2021 оны 6 сарын 25 нд Дундговь Эм хангамжаас 3330.0 төг оношлуур авсан.
	Бүгд дүн	98325.3	98325.3				81641.1	38108.1							
	ДҮН	118779.9	112779.9	0.0	0.0		0.0	96931.1	53398.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Судалгааг гаргасан Засаг даргын орлогч



Ч.Оюунцаг