

№	Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх-Дуусах	Төсөвт өртөг	2019 онд санхүүжигдэх	Гэрээний дүн	Олгосон санхүүжилт	Гүйцэтгэгч	Тайлбар
1 . Шилжих хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр төсөл арга хэмжээ			613,883,400	613,883,400	0		0.00	
1.1	Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн барилгын үргэлжлэл	2018-2019	500,000,000	500,000,000				
1.2	Сүм хөх бүрдийн цогцолборын дуусгал	2016-2019	40,000,000	40,000,000		40,000,000	Санжат ХХК	Сүм хөх бүрдийн цогцолборийн дуусгалын үлдэгдэл төлбөр
1.3	Өвлийн нарлаг хүлэмжийн цахилгаан хангамж	2018-2019	23,883,400	23,883,400	23,883,400		Анарзоне ХХК	2018 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр 23,883,400 төгрөгийн гэрээ байгуулсан.
1.4	Сайнцагаан сумын албан хэрэгцээнд хог зөөврийн автомашин нийлүүлэх	2018-2019	50,000,000	50,000,000				
2. Шинэ хөрөнгө оруулалт			1,117,707,700	1,117,707,700	436,519,391		0.00	
2.1	БНСУ-ын Гуяан хотын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж байгаа “Аз жаргалын төгөл” 100 га ойн зурвасын усалгааг цэвэр усны төвлөрсөн системд холбох ажил	2019-2019	137,111,800	137,111,800	119,476,422	47,549,778	Энхшилтгээн ХХК	БНСУ-ын Гуяан хотын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж байгаа “Аз жаргалын төгөл” 100 га ойн зурвасын усалгааг цэвэр усны төвлөрсөн системд холбох ажлын тендерийг 2019 оны 6 сарын 12-наас 2019 оны 7 сарын 16-нд зарлан тендэрт шалгарсан Энхшилтгээн ХХК-тай 2019 оны 8 дугаар сарын 6-нд 119,476,422 төгрөгийн гэрээ байгуулсан.
2.2	Мандалговь хотын 14-р орон сууцны гадна фасадын ажил	2019-2019	134,949,400	134,949,400	113,400,000	85,820,000	Ерөө эрдэс констракшн ХХК	Мандалговь хотын 14-р орон сууцны гадна фасадын ажлын тендерийг 2019 оны 6 сарын 4-наас 2019 оны 7 сарын 4-ны хооронд зохион байгуулан тендэрт шалгарсан Ерөө эрдэс констракшн ХХК-тай 113,400,000 төгрөгийн гэрээ байгуулсан.

2.3	Дэлгэрцогт сумын Халуун усны барилга	2019-2019	70,000,000	70,000,000				
2.4	Дэлгэрцогт сумын Шинэ гудамж	2019-2019	30,000,000	30,000,000				
2.5	Адаацаг сумын ЕБС-н талбайн тохижилт	2019-2019	40,000,000	40,000,000	38,013,102	30,410,481	Эс Жи Эм ХХК	Адаацаг сумын ЕБС-н талбайн тохижилтын ажлын тендерийг 2019 оны 3 сарын 21-нээс 2019 оны 4 сарын 11-ний хооронд зохион байгуулж тендерт шалгарсан "Эс Жи Эм" ХХК-тай 2019 оны 8 сарын 19-ны өдөр 38,013,102 төгрөгийн гэрээ байгуулсан.
2.6	Хот тохижуулах газар ОНӨААТҮГ-ын албан хэрэгцээнд хогийн автомашин нийлүүлэх	2019-2019	47,000,000	47,000,000	44,000,000	44,000,000	Түшиг мандал ХХК	Хот тохижуулах газар ОНӨААТҮГ-ын албан хэрэгцээнд хогийн автомашин нийлүүлэх ажлын тендерийг 2019 оны 1 сарын 30-наас 2019 оны 2 сарын 13-ны хооронд зохион байгуулж тендерт шалгарсан "Түшиг мандал" ХХК-тай 2019 оны 3 сарын 19-ны өдөр 44,000,000 төгрөгийн гэрээ байгуулж автомашиныг хүлээн авсан. Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь.
2.7	Багийн Засаг дарга, Цагдаа, Байгаль хамгаалагч нарын албан хэрэгцээнд мотоцикль нийлүүлэх	2019-2019	30,000,000	30,000,000	29,850,000	29,850,000	Номгон рашаан ХХК	Багийн Засаг дарга, Цагдаа, Байгаль хамгаалагч нарын албан хэрэгцээнд мотоцикль нийлүүлэх ажлын тендерийг 2019 оны 3 сарын 13-наас 2019 оны 3 сарын 21-ний хооронд зохион байгуулж тендерт шалгарсан "Номгонрашаан" ХХК-тай 2019 оны 4 сарын 22-ны өдөр 29,850,000 төгрөгийн гэрээ байгуулж мотоциклийг хүлээн авсан. Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь.
2.8	Мандалговь хотын гэр хорооллын ус түгээх 14 худгуудыг смарт болгох тоног төхөөрөмж нийлүүлэх	2019-2019	154,685,400	154,685,400				
2.9	Сайхан-Овоо суманд бохир сорох автомашин нийлүүлэх	2019-2019	50,000,000	50,000,000	45,660,000	45,660,000	Тодбаярт ХХК	Сайхан-Овоо суманд бохир сорох автомашин нийлүүлэх ажлын тендерийг 2019 оны 5 сарын 6-наас 2019 оны 5 сарын 17-ны хооронд зохион байгуулж тендерт шалгарсан "Тодбаярт" ХХК-тай 2019 оны 5 сарын 29-ны өдөр 45,660,000 төгрөгийн гэрээ байгуулсан.
2.10	Луус сумын Сургуулийн дээврийн засвар	2019-2019	57,988,200	57,988,200	52,500,000	10,500,000	ДӨЛ БГМ ХХК	Луус сумын Сургуулийн дээврийн засвар ажлын тендерийг 2019 оны 4 сарын 8-наас 2019 оны 4 сарын 15-ны хооронд зохион байгуулж тендерт шалгарсан "Дөл БГМ" ХХК-тай 2019 оны 5 сарын 2-ны өдөр 52,500,000 төгрөгийн гэрээ байгуулсан.

2.11	Дэрэн сумын Халуун усны их засвар	2019-2019	25,000,000	25,000,000	24,378,358	19,843,361	Баянгийн говь ХХК	Дэрэн сумын Халуун усны их засварын ажлын тендерийг 2019 оны 4 сарын 29-наас 2019 оны 5 сарын 7-ны хооронд зохион байгуулж тендерт шалгарсан "Баянгийн говь" ХХК-тай 2019 оны 6 сарын 3-ны өдөр 24,378,358 төгрөгийн гэрээ байгуулсан.
2.12	Цагаандэлгэр сумын ЗДТГ-ын дээврийн засвар	2019-2019	50,000,000	50,000,000	49,781,152	38,053,933	Баянгийн говь ХХК	Цагаандэлгэр сумын ЗДТГ-ын дээврийн засварын ажлын тендерийг 2019 оны 4 сарын 18-наас 2019 оны 4 сарын 26-ны хооронд зохион байгуулж тендерт шалгарсан "Баянгийн говь" ХХК-тай 2019 оны 5 сарын 22-ны өдөр 49,781,152 төгрөгийн гэрээ байгуулсан.
2.13	Адаацаг сумын ЗДТГ-н их засвар	2019-2019	30,000,000	30,000,000	53,000,000	30,000,000	Саадгийн овоо ХХК	Адаацаг сумын ЗДТГ-н их засварын ажлын тендерийг 2019 оны 3 сарын 14-наас 2019 оны 3 сарын 25-ны хооронд зохион байгуулж "Саадгийн овоо" ХХК-тай 2019 оны 4 сарын 1-ний өдөр 53,000,000 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлыг хүлээн авсан.
2.14	Аймгийн төвийн Дулааны станцын 2-р хэлхээний шугам, сүлжээний зураг төсөв	2019-2019	150,000,000	150,000,000				
2.15	Аймгийн газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажил	2019-2019	50,000,000	50,000,000				
2.16	Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв"-ийн засварын ажлын зураг төсөв	2019-2019	30,000,000	30,000,000				
2.17	Дашгэмпиллин хийдийн авто зогсоол, явган зам талбайн ажлын зураг төсөв	2019-2019	10,000,000	10,000,000	9,998,335	7,990,700	Барт төсөл ХХК	
2.18	Дашгэмпиллин хийдийн гадна тохижилтын ажлын зураг төсөв	2019-2019	8,000,000	8,000,000	7,976,416		Барт төсөл ХХК	

2.19	Дашгэмпиллин хийдийн ногоон байгууламжийн хашааны ажлын зураг төсөв	2019-2019	6,000,000	6,000,000	5,975,130		Барт төсөл ХХК	
2.20	Мандалговь хотын 12-р байрны дээврийн засварын зураг төсөв	2019-2019	5,000,000	5,000,000				
2.21	Аймгийн төвийн Дулааны станцын 2-р хэлхээний шугамын ажлын техникийн нөхцөл	2019-2019	1,972,900	1,972,900				
НИЙТ			2,037,028,700	2,037,028,700	436,519,391		0.00	